

## Actividad

Movilización de Bomba de Reinyección

## ¿Qué sucedió?

Durante el ingreso del equipo halado con un bulldozer por el acceso carretable (terreno inclinado y de propiedades gredosas) hacia la caseta de ingreso a la obra; en un punto del trayecto la bomba golpea contra el Hyster de winchado del Bulldozer







## ¿Qué ocasionó?

Ligera abolladura en el codo de succión del manifold de la bomba de reinyección.

**ALERTA  
No. 16**

CUÁNDO: MARZO 24 DE 2018  
DÓNDE: PK 236+819 Oleoducto Zona Sur  
PUBLICADO: MARZO 28 DE 2018

## Precauciones

-  Mantener una distancia prudente en tareas de carreteo (Halado) sobre terrenos inclinados para evitar así golpes entre equipos
-  Verificar las condiciones del terreno por donde se movilizaran los equipos
-  Siempre que se posible y se encuentre disponible, se debe realizar este tipo de maniobras con un tiro (estructura rígida)
-  Asegurar la validación del análisis de riesgos en sitio de forma que se verifique la identificación, evaluación y controles de los riesgos asociados a la actividad.



**OCENSA**