

Actividad

Prueba de granallado OFF SHORE.

¿Qué sucedió?

Durante prueba de granallado en off shore se genera liberación súbita de aire en manguera generando efecto látigo.



+ ¿Qué ocasionó?

Ruido fuerte por liberación del aire y latigazo de la línea. No se generó afectación a personas, activos o ambiente.

ALERTA No. 28

CUÁNDO: Junio 16 de 2019
DÓNDE: Coveñas – Proyecto Conport
PUBLICADO: Junio 20 de 2019

Precauciones:

- ✓ Mantener practica segura sobre las mangueras de alta presión, deben estar sujetadas a partes fijas y asegurar sistemas anti látigos en sus conexiones antes de iniciar operación.
- ✓ Advertir a todo el personal sobre los riesgos asociados y los respectivos controles establecidos durante las pruebas de presión y operación. Solo debe estar personal competente.
- ✓ Mantener con rigor el control de cambio en actividades operativas cuando las condiciones lo requieran. Generando actualización de procedimiento y ART.
- ✓ Considerar las dimensiones del sitio en el que se va a desarrollar la actividad y su ubicación en el sitio del trabajo. Nunca apuntar la boquilla sobre personas.
- ✓ Asegure en cumplir la **REGLA PARA LA VIDA No. 05, Bloqueo de Energía**, Separar las personas del contacto o liberación de energía.



OCENSA