

Alerta No.
15

**Julio 7
2024**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Julio 5 de 2024
Estación:
Caucasia



ACTIVIDAD

Traslado manual de tubería metálica de 6" en forma de L (longitud de 1,5 m, peso de 77 Kg) entre 4 trabajadores.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante traslado de tubería de 6" en forma de L entre 4 trabajadores, en determinado momento uno de ellos siente un machucón o atrapamiento en el dedo anular de la mano izquierda; el trabajador se retira el guante sin ver lesión, no siente dolor, ni restricción al movimiento, ni molestia, por lo cual continúa su labor de modo normal.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Fractura de Falange distal mano izquierdo



PRECAUCIONES:

- Realice una correcta identificación de peligros y riesgos y establezca controles a partir de la aplicación de la jerarquía de controles para este caso controles de ingería.
- Identifique desde la fase de planeación los equipos y herramientas necesarios para el manejo de cargas.
- De no ser posible el uso de ayudas mecánicas utilice accesorios que eviten la exposición de manos.
- No se debe normalizar la manipulación manual de cargas que excedan los límites seguros.**

REGLAS PARA LA VIDA



01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

