

Precauciones

Actividad

Desconexión bridada de un sistema cerrado de drenaje a tanque sumidero.

¿Qué sucedió?

Al desconectar el sistema de drenaje de 2" de la bomba del Loop de Calidad del patín de medición 37000, se presenta la salida de crudo por la brida de interconexión de la línea que va directamente al sumidero.



¿Qué ocasionó?

Salida de hidrocarburo, aproximadamente 2 (Dos) galones, quedando contenido dentro del dique existente en el sitio.



Asegurar que los sistemas de alarmas de niveles de los sumideros están operativos y se controlan durante la operación.



Calcular el volumen a drenar y verificar que este llegó al sistema del tanque sumidero.



Asegurar que el personal operativo realice los aislamientos y verifique el estado de “no pase” en las válvulas de bloqueos.



Realizar flushing de tuberías de drenaje a sumideros para garantizar que no exista remanente en la misma. (Cada vez que se vaya a intervenir el sistema).

